

Hochwasserschutz Minster Los 2

Standbericht Nr. 01

Monat: April / Mai / Juni 2014

Verfasser: P. Meier & Partner AG Projektingenieur/Oberbauleitung

Ingenieurbüro Edgar Kälin AG Bauleitung
Beffa Tognacca GmbH Flussbauexperte

Aqua Plus Baubegleitung Ökologie
Dr. von Moos AG Baubegleitung Grundwasser



Beurteilung der Rähnenkonstruktion

Fassung 22.08.2014











1. Allgemeine Informationen

Der Wuhrrat hat am 18.03.2014 den Auftrag für die Bauarbeiten Los 2 an die Schelbert AG, 6436 Muotathal, vergeben.

Die Bauarbeiten Los 2 haben am 22.04.2014 begonnen.

2. Stand der Bauarbeiten

Gerinneausbau: Rähneverbau linke Uferseite Profil 21 bis 31 erstellt.

Blocksatz ohne Beton Profil 20 bis 21

Ablenkdamm: Schüttung Schutzdamm Minster

Schwemmholzrückhalt: Keine Arbeiten

3. Bauprogramm / Personelles

Bauprogramm: Die Bauarbeiten haben gegenüber dem Bauprogramm 1 Monat

später begonnen.

Geleistete Arbeitstage: 36 Tage (05.05.2014 – 30.06.2014)

Bestand Personal: 3 Mann

4. Wetterverhältnisse

Witterung: April: Bis Ende April unbeständiges Wetter

Mai: Bis Ende Mai mehrheitlich regnerisches Wetter

Juni: Wechselhaftes Wetter, oft Regenschauer am Abend

Temperaturen: April: 9 bis 13°C

Mai: 9 bis 24°C Juni: 14 bis 28°C

5. Ausblick

Sommerhalbjahr 2014: Arbeiten gemäss Bauprogramm

6. Sitzungen

Planersitzung: 02.04.2014

Bausitzung: 09.04.2014 / 23.04.2014 / 07.05.2014 / 14.05.2014 / 21.05.2014 /

28.05.2014 / 04.06.2014 / 11.06.2014 / 18.06.2014 / 25.06.2014

7. Projektierung / Bauleitung

Projektierung: Ausführungsprojekt

Beurteilungen: Beurteilung Musterstrecke Rähnenverbau (Beffa Tognacca GmbH)

Baukontrollen: Tägliche Baustellenbesuche

8. Baubegleitung Ökologie

Baukontrollen: 8 Baustellenbesuche.

Vorfälle: Vernässungen am Depotfuss des Humusdepot, Bodenarbeiten gemäss

Vorgaben ausgeführt.

Massnahmen: Vor Baubeginn:

- Installation von Tensiometern für die Kontrolle der Bodenfeuchtig-

keit.

 Besprechung der Bodenabtragsarbeiten und der Bodenschutzmassnahmen (Anlage der Baupiste, Humusdepot etc.) zwischen Dorf und

Jässenenbrücke mit der Bauunternehmung.

Einbau Entwässerung am Depotfuss des Humusdepot.

9. Baubegleitung Grundwasser

Baukontrollen: Keine

Vorfälle: Es wurden keine Vorfälle bzgl. Grundwasserschutz beobachtet.

Massnahmen: Aufnahme Grundwasserspiegel und Baugrund (Baggerschächte,

16.05.2014 und 26.06.2014).

10. Besondere Vorkommnisse

Sicherheit: Es wurde beschlossen, dass auf der Baustelle für alle Helmtragpflicht

besteht.

11. Qualitätssicherung

Wasserbausteine: Visuelle Beurteilung der Wasserbausteine im Steinbruch Selgis II,

Muotathal, am 08.04.2014 (d.h. vor Baubeginn). Die Qualität der

Steine entspricht den Anforderungen.

Der Prüfbericht der Dr. Heinrich Jäckli AG, Ibach, folgt im Frühjahr

2015 (Prüfbericht im Auftrag der Schelbert AG).

Musterstrecke Rähnen: Für die Rähnenkonstruktion wurde eine Musterstrecke erstellt.

12. Rechnungswesen / Regie / Nachträge

Akontorechnungen: Nr. 2014004 / 001, dat. 12.05.2014, Fr. 132'864.00

Regierechnungen: Keine

Nachtrag: Keine

13. Projektanpassungen und -erweiterungen

Projektergänzung: Keine

Mehraufwendungen: Keine

14. Diverses

Anlässe: Informationsanlass Wuhrkorporation 10.05.2014

Beilage:

- Fotodokumentation Periode 22.04.2014 – 30.06.2014



Baupiste entlang Böschungskrone



Rähnenverbau



Baupiste in Bach und Aushub für Rähnenverbau



Rähnenverbau



Baupiste in Bach mit fertiggestelltem Rähneverbau



Blocksatz Profil 20 bis 21, 1m in Sohle eingebunden



Fertig erstellter Blocksatz Profil 20 bis 21, Übergang zum Rähneverbau